

АКТ № 02
КОНТРОЛЬНОЙ СБОРКИ

Объект: [REDACTED]

Наименование оборудования:

КБОУ – Горизонтальный участок 1 и Горизонтальный участок 2

Производилась контрольная сборка - модуля «Горизонтальный участок 1 [REDACTED]» с модулем «Горизонтальный участок 2 [REDACTED]» для КБОУ № 1 [REDACTED] в соответствии с чертежом [REDACTED]

Был произведён контроль геометрических размеров – длины, высоты и диагоналей - в соответствии со схемой замеров, см. чертеж:

Замеренные размеры

Нижней секции заслонки и Нижнего вертикального участка с опорами в сборе:

Длина L_1 : фактическая 11019 мм, по чертежу =11024 мм, отклонение – 5 мм (допуск 10 мм);

Длина L_2 : фактическая 11006 мм, по чертежу =11008 мм, отклонение – 2 мм (допуск 10 мм);

Высота H_1 : фактическая 3102 мм, по чертежу =3103 мм, отклонение – 1 мм (допуск 6 мм);

Высота H_2 : фактическая 4789 мм, по чертежу =4790 мм, отклонение – 1 мм (допуск 6 мм);

Размеры диагоналей:

$D_1=12017$ мм; $D_2=12015$ мм; разность диагоналей – 2 мм (в соответствии с чертежом – 12020 мм), допуск 10 мм;

$D_3=11831$ мм; $D_4=11829$ мм; разность диагоналей – 2 мм (в соответствии с чертежом – 11836 мм), допуск 10 мм;

$D_5=11452$ мм; $D_6=11450$ мм; разность диагоналей – 2 мм (в соответствии с чертежом – 11452 мм), допуск 10 мм;

Сборка производилась без уплотнителя (толщиной 3 мм).

Полученные замеры находятся в допуске в соответствии с чертежом [REDACTED] КС.

Оценка качества собираемости контрольной сборки производилась на соответствие ГОСТ Р ИСО 13920-2017 и ГОСТ 23118-2019.


ВЫВОД: В соответствии с табл. 1 ГОСТ Р ИСО 13920-2017 класс допуска В и табл. Б.4 ГОСТ 23118-2019 (класс допуска 2) контрольная сборка принята.

Нач. ОТК ООО «Андромета»



А.В. Солдаткин

Нач. службы качества [REDACTED]



[illegible]