ООО "СтройКонтроль"
ИНН 4028057445

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39А
Сайт: www.skontrol40.ru
E-mail: skontrol40@mail.ru
Тел.: 8 (4842) 20-20-35 , 8 (920) 879-45-45

Рег. № 216 в СРО проектировщиков № СРО-П-136-16022010
Сертификат ISO 9001-2015 № СМК.РПС.Р.00972.13

СтройКонтроль

Отчет №19 по результатам мониторинга перемещений несущих строительных конструкций 6-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, ул. Центральная, д.63

за I квартал 2020г. (с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.).

Период мониторинга	№ датчика	Диапазон значений за период, мм, °С	Диапазон значений нормативный	Примечание
31.08.2015	-	-	-	показания датчиков установлены в «0,000», старт мониторинга с частотой опроса датчиков 1 раз в 60 минут
01.01.2020 – 31.03.2020	1	-0,242...+0,110	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки наружной несущей стены в осях 1-3/Б
	2	-0,165...-0,432	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки внутренней несущей стены в осях 1-3/В
	3	+0,379...+0,848	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки наружной несущей стены в осях 1-2/Д
	4	+0,265...+0,954	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки внутренней несущей стены в осях 1-3/Г
	5	-0,379...-1,065	0...-24 мм	вертикальные перемещения несущей фермы перекрытия 1-го этажа в осях 1-3/Б-В
	6	-0,399...-0,991	0...-24 мм	вертикальные перемещения несущей фермы перекрытия 1-го этажа в осях 1-2/Г-Д
	7,8	+8,0...+14,0	-	температура наружных стоек

Снятие и сохранение показаний всех датчиков производится в автоматическом режиме, 1 раз в 60 минут. Передача сохраненных показаний датчиков в ООО «СтройКонтроль» производится по каналам GSM сети ежедневно, в 09:00.

В результате визуального осмотра обследуемых строительных конструкций дефектов и деформаций не выявлено Датчики перемещений, температуры, соединительные кабели, коммутирующий и регистрирующий блоки находятся в исправном состоянии (по состоянию на 01.04.2020г.).

Выводы:

По результатам мониторинга перемещений несущих конструкций за период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г., перемещения конструкций находятся в пределах допустимых интервалов. По результатам мониторинга и визуального осмотра, **несущие строительные конструкции находятся в нормативном состоянии**.

01.04.2020г.

Генеральный директор
ООО «СтройКонтроль» _____ (Шеремета С.А.)

ООО "СтройКонтроль"
ИНН 4028057445

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39А
Сайт: www.skontrol40.ru
E-mail: skontrol40@mail.ru
Тел.: 8 (4842) 20-20-35 , 8 (920) 879-45-45

Рег. № 216 в СРО проектировщиков № СРО-П-136-16022010
Сертификат ISO 9001-2015 № СМК.РПС.Р.00972.13

СтройКонтроль

Отчет №20 по результатам мониторинга перемещений несущих строительных конструкций 6-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, ул. Центральная, д.63

за II квартал 2020г. (с 01.04.2020г. по 30.06.2020г.).

Период мониторинга	№ датчика	Диапазон значений за период, мм, °С	Диапазон значений нормативный	Примечание
31.08.2015	-	-	-	показания датчиков установлены в «0,000», старт мониторинга с частотой опроса датчиков 1 раз в 60 минут
01.04.2020 – 30.06.2020	1	-0,215...+0,136	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки наружной несущей стены в осях 1-3/Б
	2	-0,121...-0,404	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки внутренней несущей стены в осях 1-3/В
	3	+0,322...+0,801	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки наружной несущей стены в осях 1-2/Д
	4	+0,239...+0,889	-6...+6 мм	горизонтальные перемещения стойки внутренней несущей стены в осях 1-3/Г
	5	-0,325...-0,926	0...-24 мм	вертикальные перемещения несущей фермы перекрытия 1-го этажа в осях 1-3/Б-В
	6	-0,357...-0,886	0...-24 мм	вертикальные перемещения несущей фермы перекрытия 1-го этажа в осях 1-2/Г-Д
	7,8	+14...+27,0	-	температура наружных стоек

Снятие и сохранение показаний всех датчиков производится в автоматическом режиме, 1 раз в 60 минут. Передача сохраненных показаний датчиков в ООО «СтройКонтроль» производится по каналам GSM сети ежедневно, в 09:00.

В результате визуального осмотра обследуемых строительных конструкций дефектов и деформаций не выявлено Датчики перемещений, температуры, соединительные кабели, коммутирующий и регистрирующий блоки находятся в исправном состоянии (по состоянию на 01.07.2020г.).

Выводы:

По результатам мониторинга перемещений несущих конструкций за период с 01.04.2020г. по 30.06.2020г., перемещения конструкций находятся в пределах допустимых интервалов. По результатам мониторинга и визуального осмотра, **несущие строительные конструкции находятся в нормативном состоянии**.

01.07.2020г.

Генеральный директор
ООО «СтройКонтроль» _____ (Шеремета С.А.)